

RELAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS COM RECURSOS EXTERNOS

PAC 2 MOBILIDADE URBANA GRANDES CIDADES/CPAC - CONTRAPARTIDA DO PAC

Número do Contrato: 0397.075-88/2013 - CAIXA / 0434.512-67/2014 - CAIXA
Objeto do Contrato: Implantação do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana - 1ª Etapa
Programa: Mobilidade Urbana e Trânsito
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 137.791.752,99
Saldo a executar: R\$ 10.037.673,35
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Corredor Leste - Trecho Av. Frei Serafim	Implantação de corredor exclusivo de ônibus com estações de passageiros climatizadas na principal via de acesso entre o Centro e a Zona Leste	8.271.927,87	8.271.927,87	Em execução
Obra a definir	Saldo remanescente do contrato	1.765.745,48	1.765.745,48	-
VALOR TOTAL:		10.037.673,35	10.037.673,35	

PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2ª ETAPA

Número do Contrato: 0399.131-02/2013 - CAIXA
Objeto do Contrato: Pavimentação e Recapeamento de Vias de Circulação de Transporte Coletivo Urbano e Vias de Ligação
Programa: PRÓ-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 60.258.114,68
Saldo a executar: R\$ 24.564.984,89
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Av. II	Pavimentação Asfáltica (C.B.U.Q.) na Avenida II, Trecho: Rua Autinópolis (Bairro Orgmar Monteiro) / BR – 343, com extensão de 2.142,00 m	1.789.694,25	1.281.988,73	Em execução
Av. Projetada	Pavimentação Asfáltica (C.B.U.Q.) na Avenida Projetada, Trecho: Avenida Zequinha Freire / Avenida II (Bairro Orgmar Monteiro), com extensão de 708,00 m	636.033,00	445.700,65	Relicitada
Av. Rosana Nery	Pavimentação asfáltica (C.B.U.Q.) na Avenida Rosana Nery, trecho: Av. Dr. Josué Moura Santos / Rua 01, com 1.570,00 m de extensão	1.502.512,51	960.415,74	Em execução
Av. São Francisco	Pavimentação Asfáltica (C.B.U.Q.) do Prolongamento da Avenida São Francisco, Trecho: Est. 00 (Rua Altos Campos) / Est. 123 + 0,00 m (Rua Evitônio Teodoro), com 2,460 km de extensão	5.295.472,51	3.880.770,04	Em relicitação
Av. Josué de Moura Santos	Pavimentação asfáltica (C.B.U.Q.) da Avenida Josué de Moura Santos, entre a Av. Poti Velho e a Av. Presidente Kennedy (Pl.112), com 7,82 km de extensão	6.893.796,91	2.939.249,46	Em execução
Av. Rivadávia Brás	Pavimentação Asfáltica (C.B.U.Q.) na Avenida Rivadávia Brás de Oliveira, localizada no Bairro Angelim, zona sul do Município de Teresina-PI, com 950,22m de extensão	1.255.736,11	401.282,05	Em execução
Av. Jânio Quadros	Pavimentação asfáltica (C.B.U.Q.) na Avenida Presidente Jânio Quadros, entre as ruas Bartolomeu Filho e Av. Horácio Ribeiro, zona leste de Teresina, com 3.016,50m de extensão.	5.929.760,19	5.929.760,19	A licitar
Av. Homero Castelo Branco	Pavimentação asfáltica (C.B.U.Q.) na Avenida Homero Castelo Branco, entre as ruas 31 de Março e Av. Ulisses Marques, zona leste de Teresina, com 589,80m de extensão.	1.444.086,66	1.444.086,66	A licitar
Av. Firmino da Silveira Soares	Pavimentação Asfáltica (C.B.U.Q.) da Avenida Industrial Firmino da Silveira Soares, Trecho: Est. 00 (Entronc. BR-316) / Est. 124 + 9,00 m (Residencial Judite Nunes), com 2,489 km de extensão	6.026.488,96	6.026.488,96	Licitada
Obra a definir	Saldo remanescente do contrato	1.255.242,41	1.255.242,41	-
VALOR TOTAL:		32.028.823,51	24.564.984,89	

PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 3ª ETAPA

Número do Contrato: 0414.026-50/2016 - CAIXA
Objeto do Contrato: Pavimentação e Qualificação de Vias
Programa: PRÓ-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 36.842.105,26
Saldo a executar: R\$ 5.259.612,65
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Av. Ulisses Marques	Implantação de pavimentação asfáltica com extensão aprox. de 4.716,94m com duas pistas de três faixas, ciclovia, passeios, canteiro central, drenagem e paradas de ônibus, ligando Av. Kennedy a Av. Raul Lopes	18.369.239,77	2.440.259,21	Em execução
Rua Jornalista Francisco Moraes e Manoel de Oliveira	Pavimentação Asfáltica em CBUQ, com calçadas, acessibilidade e sinalização viária nas Avenidas Manoel Fernandes de Oliveira e Jorn. Francisco Moraes - Santa Cruz, totalizando 445,27 m	439.373,25	439.373,25	Licitada
Poligonal 01 - Pedra Mole	Pavimentação em paralelepípedo e calçadas com acessibilidade nas ruas do Bairro Pedra Mole, totalizando 2.380 m de extensão.	1.045.788,17	231.579,85	Em execução
Poligonal 06 - Portal da Esperança	Pavimentação em paralelepípedo e calçadas com acessibilidade nas ruas do Bairro Portal da Esperança, Zona Norte de Teresina-PI, totalizando 5115,82 m de extensão.	2.506.593,48	709.544,75	Em execução
Obra a definir	Saldo remanescente do contrato	1.438.855,59	1.438.855,59	-
VALOR TOTAL:		23.799.850,26	5.259.612,65	

DRENAGEM DO SÃO PEDRO (P10)

Número do Contrato: 0505.938-39/2020 - CAIXA
Objeto do Contrato: Implantação do Sistema Integrado de Drenagem da Sub-bacia P10
Programa: Saneamento para Todos
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 83.227.917,06
Saldo a executar: R\$ 83.227.917,06
Situação do Contrato: A licitar

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Drenagem do São Pedro	Implantação do Sistema Integrado de Drenagem da Sub-bacia P10 (Bairro São Pedro)	83.227.917,06	83.227.917,06	A licitar

PROJETO EXECUTIVO DE 05 SUB-BACIAS

Número do Contrato: 0521.132-27/2020 - CAIXA
Objeto do Contrato: Elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de drenagem urbana das Sub-bacias P17, P18, P19, PD11 e PD16
Programa: Saneamento para Todos
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 9.066.949,55
Saldo a executar: R\$ 9.066.949,55
Situação do Contrato: A licitar

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Projeto 5 Bacias	Elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de drenagem urbana das Sub-bacias P17, P18, P19 (Monte Verde, Parque Industrial, Alegre, Jacinta Andrade, Chapadinha e Santa Maria), PD11 (Parte do Itararé, São João, Santa Isabel, Vale Quem Tem e Uruguai) e PD16 (Aroeiras e Pedra Mole)	9.066.949,55	9.066.949,55	A licitar

PACTO PELA MOBILIDADE

Número do Contrato: 0443.918-57/2016 - CAIXA
Objeto do Contrato: Construção do Viaduto da Avenida Barão de Gurguéia com a BR-316
Programa: PRÓ-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 29.000.000,00
Saldo a executar: R\$ 11.434.942,60
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Viaduto da Barão	Construção de Viaduto no cruzamento das avenidas Barão de Gurguéia/Henry Wall de Carvalho e Getúlio Vargas com 358,2m de comprimento e largura de 13m	29.000.000,00	11.434.942,60	Em execução

Número do Contrato: 0443.919-61/2016 - CAIXA
Objeto do Contrato: Implantação de Faixa Exclusiva Norte-Leste, com a Construção de uma Ponte sobre o rio Poti
Programa: PRÓ-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: FGTS
Valor Total: R\$ 59.540.000,00
Saldo a executar: R\$ 51.049.584,14
Vigência do Contrato: 31/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
PROJETO PONTE UFPI	Elaboração de projeto da Ponte da Universidade (Ponte UFPI)	940.053,25	-	Concluído
CORREDOR NORTE LESTE - PONTE DA UFPI - AV. ULISSES MARQUES	Corredor Exclusivo de ônibus com estações de embarque e desembarque ligando a zona leste e norte, incluindo a construção da Ponte UFPI, com extensão de aproximadamente 240m, duas pistas com duas faixas cada, ciclovia e passeios.	58.599.946,75	51.049.584,14	Em execução
VALOR TOTAL:		59.540.000,00	51.049.584,14	

BB ESTRUTURADA

Número do Contrato: 20-001003-7/2018 - BANCO DO BRASIL
Objeto do Contrato: Financiamento de despesas de capital constantes no Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA)
Fonte de Recurso: BANCO DO BRASIL
Valor Total: R\$ 120.000.000,00
Saldo a executar: R\$ 81.132.356,78
Vigência do Contrato: 28/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO	Pavimentação asfáltica e paralelepípedo em todas as zonas de Teresina	34.000.000,00	6.642.149,10	Em execução
URBANIZAÇÃO DE CORREDORES	Urbanização dos corredores de ônibus em todas as zonas	10.000.000,00	10.000.000,00	Projeto
REVITALIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	Revitalização das vias e espaços públicos da cidade de Teresina/PI	15.000.000,00	14.285.888,44	Em execução
PRAÇAS E ACADEMIAS POPULARES	Implantação de praças e academias populares em todas as zonas de Teresina	8.000.000,00	1.451.414,27	Em execução
HORTAS COMUNITÁRIAS	Urbanização do entorno de Hortas Comunitárias Urbanas, Trechos 04, 05 e 06	7.000.000,00	6.544.536,50	Em execução
MUSEU DE ARTES, IMAGEM E SOM	Instalação de um Museu de referência sobre arte, imagem e som de Teresina	10.000.000,00	7.852.857,49	Em execução
MERCADO DO RENASCENÇA	Reabilitação do mercado público do Renascença	4.000.000,00	3.518.182,75	Em execução
PROJETOS	Elaboração de projetos executivos	7.000.000,00	5.837.328,23	Em execução
USINA FOTOVOLTAICA	Construção de miniusina de geração de energia fotovoltaica	25.000.000,00	25.000.000,00	Projeto
VALOR TOTAL:		120.000.000,00	81.132.356,78	

CAF – Corporação Andina de Fomento

Número do Contrato: 010491/2018 e 010502/2018

Objeto do Contrato: Contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Teresina, mediante a realização de intervenções em mobilidade urbana, assentamentos precários, requalificação urbano-ambiental e na melhoria da gestão municipal

Fonte de Recurso: CAF – Corporação Andina de Fomento

Valor Total: \$ 45.982.658,96

Saldo a executar: \$ 40.089.595,41

Saldo a executar em reais: R\$ 209.267.688,04

Vigência do Contrato: 28/09/2022

Situação do Contrato: Em execução

COMPONENTE	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	\$ 20.490.768,79	\$ 15.896.588,10	
Principais ações por componente:			
Implantação da Via Marginal Sul, com duas pistas de rolamento, sistema cicloviário, passeios e obras complementares com 8km de extensão			Em execução
Revisão e atualização do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)			Em execução
Sistema cicloviário de Teresina			A licitar
Requalificação da região central de Teresina, incluindo melhoria de calçadas, implantação de ruas prioritárias para pedestres, ciclistas e pavimentação com 4,8 km de extensão			Em execução
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL	\$ 10.053.365,04	\$ 9.456.503,94	
Principais ações por componente:			
Requalificação urbano-Ambiental da Vila da Paz e implantação da infraestrutura do parque linear			Em execução
Urbanização no entorno do canal e execução do canal Do Parque Rodoviário			Em Licitação
REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE	\$ 9.310.404,62	\$ 9.235.505,12	
Principais ações por componente:			
Implantação da infraestrutura do Parque Floresta Fóssil de Teresina, localizado às margens esquerda e direita do rio Poti, com a construção do museu de paleontologia, do centro de apoio ao visitante, núcleo de administração e manutenção do parque, plataforma de observação oeste/leste			Em execução
Reforma e reabilitação do Mercado São José, com 7.612,50 m2, além da requalificação urbana do seu entorno, incorporando o leito das vias adjacentes ao passeio da calçada, criando um grande espaço de convivência e de circulação para pedestres, de forma a integrar fisicamente todo o conjunto.			A licitar
Estudos técnicos para a elaboração da modelagem do projeto de mercados públicos, contemplando os 22 mercados públicos existentes (incluindo o Mercado São José), que estão sob administração direta da Prefeitura Municipal de Teresina.			Em Licitação
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	\$ 3.154.848,26	\$ 3.154.848,26	
Principais ações por componente:			
Elaboração do Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa, Análise de Vulnerabilidade à Mudança do Clima e Plano de Ação e Mitigação			Em Licitação
Programa de Capacitação Institucional em Gestão da Informação e Inovação para a Resiliência Urbana			Em Licitação
Plano diretor de dados abertos de Teresina e ministrar cursos de capacitação de servidores para o fortalecimento da capacidade institucional para abertura de dados na esfera pública municipal			Em Licitação
Elaboração de estudo e plano de ação estratégico para implementação da agenda 2030			Em Licitação
GESTÃO DO PROGRAMA E OUTROS GASTOS	\$ 2.532.419,65	\$ 2.346.149,99	
Principais ações por componente:			
Supervisão técnica, ambiental e social de obras			Em execução
Auditoria externa do programa			Em execução
GASTOS DE AVALIAÇÃO E COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	\$ 440.852,60	\$ -	
VALOR TOTAL EM DÓLARES:	\$ 45.982.658,96	\$ 40.089.595,41	
VALOR TOTAL EM REAIS (cotação 2/dez/20 : 5,22):	R\$ 240.029.479,77	R\$ 209.267.688,04	

FINISA II

Número do Contrato: 0514.813-11/2018 - CAIXA
Objeto do Contrato: Financiamento de despesas de capital
Programa: Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA
Fonte de Recurso: FINISA
Valor Total: R\$ 52.067.625,42
Saldo a executar: R\$ 2.743.374,10
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
FINISA II	Financiamento de despesas de capital	52.067.625,42	2.743.374,10	Em execução

FINISA III

Número do Contrato: 0543.246-52/2020 - CAIXA
Objeto do Contrato: Financiamento de despesas de capital
Programa: Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA
Fonte de Recurso: FINISA
Valor Total: R\$ 100.000.000,00
Saldo a executar: R\$ 100.000.000,00
Situação do Contrato: A iniciar

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO	Pavimentação asfáltica e em paralelepípedo em diversas zonas	57.942.003,16	57.942.003,16	A iniciar
DESAPROPRIAÇÃO	Desapropriação de áreas	1.000.000,00	1.000.000,00	A iniciar
HABITAÇÃO	Obras de habitação em diversas zonas	1.194.859,84	1.194.859,84	A iniciar
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	Obras de infraestrutura urbana e rural em diversas zonas	15.762.357,04	15.762.357,04	A iniciar
SANEAMENTO	Obras de saneamento em diversas zonas	5.443.279,69	5.443.279,69	A iniciar
SINALIZAÇÃO	Obras de sinalização em diversas zonas	1.672.668,37	1.672.668,37	A iniciar
SUPERVISÃO DE OBRAS	Obras de supervisão de obras em diversas zonas	707.477,35	707.477,35	A iniciar
URBANIZAÇÃO	Obras de urbanização em diversas zonas	2.297.354,55	2.297.354,55	A iniciar
CONTRAPARTIDA DE OBRAS	Contrapartida de obras com recursos externos	13.980.000,00	13.980.000,00	A iniciar
VALOR TOTAL:		100.000.000,00	100.000.000,00	

LAGOAS DO NORTE

Número do Contrato: 8586-BR
Objeto do Contrato: Projeto de Melhoria da Governança Municipal e Qualidade de Vida de Teresina
Programa: Lagoas do Norte - Etapa 2
Fonte de Recurso: BANCO MUNDIAL
Valor Total: US\$ 88.000.000,00
Saldo a executar: US\$ 71.712.402,16
Saldo a executar em reais: R\$ 374.338.739,28
Vigência do Contrato: 15/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
LAGOAS DO NORTE	Projeto de Melhoria da Governança Municipal e Qualidade de Vida de Teresina	\$ 88.000.000,00	\$ 71.712.402,16	Em execução
VALOR TOTAL EM DÓLARES:		\$ 88.000.000,00	\$ 71.712.402,16	
VALOR TOTAL EM REAIS (cotação 2/dez/20 : 5,22):		R\$ 459.360.000,00	R\$ 374.338.739,28	

PACTO PELA MOBILIDADE

Número do Contrato: 0443.743-42/2014 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Execução do Corredor Norte II
Programa: Mobilidade Urbana e Trânsito
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 11.370.000,00
Saldo a executar: R\$ 7.333.929,42
Vigência do Contrato: 08/08/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Corredor Norte II	Corredor exclusivo de ônibus, com estações climatizadas, de embarque e desembarque, na Avenida Duque de Caxias	11.370.000,00	7.333.929,42	Em execução

Número do Contrato: 0443.744-57/2014 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Execução do Corredor Leste Sudeste
Programa: Mobilidade Urbana e Trânsito
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 6.853.347,11
Saldo a executar: R\$ 2.999.535,17
Vigência do Contrato: 08/08/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Corredor Leste Sudeste	Corredor exclusivo de ônibus, com estações climatizadas, de embarque e desembarque, na Avenida dos Expedicionários	6.853.347,11	2.999.535,17	Em execução

Número do Contrato: 0443.745-62/2014 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Execução da 2ª Ponte Avenida Poti
Programa: Mobilidade Urbana e Trânsito
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 37.760.000,00
Saldo a executar: R\$ 37.159.477,64
Vigência do Contrato: 08/02/2022
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
EIA/RIMA	Elaboração de EIA/RIMA para construção de ponte	169.634,70	133.587,32	Em execução
Projeto Executivo	Elaboração de Projeto Executivo da 2ª Ponte Poti	637.733,87	73.258,89	Em execução
Construção da Ponte	Ponte ligando o Poti Velho à Santa Maria da Codipi formando binário com a ponte Mariano Gaioso	36.952.631,43	36.952.631,43	Licitada
VALOR TOTAL:		37.760.000,00	37.159.477,64	

Número do Contrato: 0443.746-76/2014 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Ampliação da Central de Operação de Trânsito e Transportes em CFTV - Centro de Controle Operacional
Programa: Mobilidade Urbana e Trânsito
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 29.590.000,00
Saldo a executar: R\$ 29.590.000,00
Vigência do Contrato: 19/08/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
CCO	Ampliação da Central de Operação de Trânsito e Transportes em CFTV	29.590.000,00	29.590.000,00	Em execução

GALERIAS DA ZONA LESTE E PE31

Número do Contrato: 351.004-58/2011 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Galerias pluviais da zona leste e implantação da 1ª Etapa da Drenagem do Portal da Alegria
Programa: Drenagem Urbana
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 107.075.502,05
Saldo a executar: R\$ 90.046.469,48
Vigência do Contrato: 19/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Galerias Zona Leste	Implantação da Galeria do São Cristóvão	57.532.815,00	35.143.569,37	Relicitada*
Drenagem da PE31	Implantação da 1ª Etapa de manejo de águas pluviais do sistema polo industrial/esplanada (PE31)	53.188.366,34	53.188.366,34	Licitada
Supervisão da PE31	Supervisão da Implantação da 1ª Etapa de manejo de águas pluviais do sistema polo industrial/esplanada (PE31)	1.714.533,77	1.714.533,77	Em licitação
VALOR TOTAL:		112.435.715,11	90.046.469,48	

* Contrapartida adicional: R\$ 22.389.245,63

FINISA III: R\$ 2.900.000,00

PMT: R\$ 19.489.245,63

CENTRO MUNICIPAL DE JUDÔ

Número do Contrato: 1.011.836-22/2013 - MESPORTE/CAIXA
Objeto do Contrato: Implantação do Centro Municipal de Judô
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 3.600.000,00
Saldo a executar: R\$ 491.214,22
Vigência do Contrato: 31/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
CM JUDÔ	Implantação do Centro Municipal de judô com aquisição e instalação dos equipamentos	3.600.000,00	491.214,22	Em execução

CONSTRUÇÃO DE PÍER DA PONTE ESTAIADA

Número do Contrato: 1.055.275-82/2018 - MTURISMO/CAIXA
Objeto do Contrato: Construção e instalação de um pier flutuante no complexo turístico da ponte estaiada no município de Teresina/PI
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turística
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 250.000,00
Saldo a executar: R\$ 250.000,00
Vigência do Contrato: 13/07/2021
Situação do Contrato: Em licitação

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
PÍER DA ESTAIADA	Construção e instalação de um pier flutuante no complexo turístico da ponte estaiada no município de Teresina/PI	250.000,00	250.000,00	Em licitação

PAVIMENTAÇÃO DA VILA PADRE CÍCERO

Número do Contrato: 1.056.224-78/2018 -MDR/CAIXA
Objeto do Contrato: Pavimentação de vias na zona leste de Teresina-PI
Programa: Planejamento Urbano
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 500.000,00
Saldo a executar: R\$ 500.000,00
Vigência do Contrato: 13/07/2021
Situação do Contrato: Aguardando desembolso do ministério

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação da Vila Padre Cícero	Pavimentação asfáltica na Vila Padre Cícero, zona leste de Teresina-PI	500.000,00	500.000,00	Licitada

REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL

Número do Contrato: 1.057.782-13/2018 - MESPORTE/CAIXA
Objeto do Contrato: Reforma de 03 campos de futebol no Sacy, Morada do Sol e Vila Operária
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 881.605,35
Saldo a executar: R\$ 881.605,35
Vigência do Contrato: 18/09/2021
Situação do Contrato: Em licitação

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Reforma dos Campos	Reforma de 03 campos de futebol no Sacy, Morada do Sol e Vila Operária	881.605,35	881.605,35	Em licitação

PAVIMENTAÇÃO SANTA BÁRBARA

Número do Contrato: 1.025.248-82/2015 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Pavimentação de vias na zona leste de Teresina-PI
Programa: Planejamento Urbano
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 2.000.000,00
Saldo a executar: R\$ 818.939,33
Vigência do Contrato: 31/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação do Santa Bárbara	Pavimentação em paralelepípedo no Santa Bárbara, zona leste de Teresina-PI	2.000.000,00	818.939,33	Em licitação

REFORMA DO CAMPO DA SOCOPO

Número do Contrato: 1.065.972-46/2019 - MESPORTE/CAIXA
Objeto do Contrato: Reforma e modernização do campo de futebol localizado no bairro socopo
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 392.000,00
Saldo a executar: R\$ 392.000,00
Vigência do Contrato: 30/12/2022
Situação do Contrato: Elaboração de projetos

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Campo da Socopo	Reforma e modernização do campo de futebol localizado no bairro socopo	392.000,00	392.000,00	Projeto

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Número do Contrato: 886.532/2019 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Pavimentação de vias publicas na cidade de Teresina
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 400.000,00
Saldo a executar: R\$ 400.000,00
Vigência do Contrato: 24/12/2022
Situação do Contrato: Em licitação

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação	Pavimentação de vias públicas na zona leste de Teresina	400.000,00	400.000,00	Em licitação

PAVIMENTAÇÃO DA PEDRA MOLE

Número do Contrato: 879.825/2018 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Pavimentação de vias públicas no município de Teresina-PI.
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 5.015.000,00
Saldo a executar: R\$ 2.565.407,37
Vigência do Contrato: 31/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação Pedra Mole	Pavimentação asfáltica de vias públicas no Bairro Pedra Mole	5.015.000,00	2.565.407,37	Em execução

REFORMA E REABILITAÇÃO DO MERCADO SÃO JOSÉ - 2ª ETAPA

Número do Contrato: 1.036.939-94/2016 - MTUR/CAIXA
Objeto do Contrato: Reforma e reabilitação do mercado central São José - 2ª etapa em Teresina - Piauí
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turística
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 2.303.311,50
Saldo a executar: R\$ 2.173.724,78
Vigência do Contrato: 30/07/2021
Situação do Contrato: Licitado

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Reforma do Mercado 2ª Etapa	Reforma e reabilitação do mercado central São José - 2ª etapa	2.303.311,50	2.173.724,78	Relicitada

DRENAGEM LAGOAS DO NORTE

Número do Contrato: 218.600-62/2007 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Implantação de obras de drenagem na área do Lagoas do Norte
Programa: Intervenção em Favelas
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 38.098.098,22
Saldo a executar: R\$ 14.715.903,70
Vigência do Contrato: 11/11/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Drenagem Lagoas do Norte	Implantação de obras de drenagem na área do Lagoas do Norte	38.098.098,22	14.715.903,70	Licitado Parcialmente

REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

Número do Contrato: 875.936/2018 - MTUR/CAIXA
Objeto do Contrato: Reforma do parque da cidade no município de Teresina-PI
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turística
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 343.542,86
Saldo a executar: R\$ 343.542,86
Vigência do Contrato: 21/11/2021
Situação do Contrato: Em licitação

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Reforma do Parque da Cidade	Reforma do Parque da Cidade no município de Teresina-PI	343.542,86	343.542,86	Em licitação

REFORMA DO CAMPO DO BARIRI

Número do Contrato: 896.414/2019 - MCIDADANIA/CAIXA
Objeto do Contrato: Reforma e modernização do campo de futebol do Bariri
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 979.830,00
Saldo a executar: R\$ 979.830,00
Vigência do Contrato: 30/12/2022
Situação do Contrato: Em licitação

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Reforma do Campo do Bariri	Reforma e modernização do campo de futebol do Bariri	979.830,00	979.830,00	Em licitação

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. MARANHÃO

Número do Contrato: 871.894/2018 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Pavimentação Asfáltica
Programa: Planejamento Urbano
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 1.099.896,30
Saldo a executar: R\$ 1.099.896,30
Vigência do Contrato: 28/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação da Av. Maranhão	Pavimentação asfáltica da Av. Maranhão	1.099.896,30	1.099.896,30	Em execução

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SANTA MARIA DA CODIPI

Número do Contrato: 880.097/2018 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Pavimentação de vias públicas no município de Teresina- PI
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 2.015.000,00
Saldo a executar: R\$ 800.000,00
Vigência do Contrato: 31/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação da Av. Maranhão	Pavimentação asfáltica no Bairro Santa Maria da Codipi, zona norte de Teresina	2.015.000,00	800.000,00	Em execução

URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ

Número do Contrato: 352.681-78/2011 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Urbanização da Vila da Paz
Programa: Intervenção em Favelas
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 19.008.125,99
Saldo a executar: R\$ 6.140.096,17
Vigência do Contrato: 19/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Urbanização da Vila da Paz	Urbanização da Vila da Paz	19.008.125,99	6.140.096,17	Em execução

GINÁSIO DO LOURIVAL PARENTE

Número do Contrato: 1.015.258-97/2014 - MESPORTE/CAIXA
Objeto do Contrato: Construção de um ginásio de esportes municipal na zona sul de Teresina-PI.
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 1.802.348,41
Saldo a executar: R\$ 441.805,93
Vigência do Contrato: 31/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Ginásio do Lourival	Construção de um ginásio de esportes municipal na zona sul de Teresina-PI	1.802.348,41	441.805,93	Em execução

PAVIMENTAÇÃO DA VIA MARGINAL POTI SUL

Número do Contrato: 1.012.662-37/2013 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Implantação da 1ª etapa da via marginal poti sul no município de teresina-pi
Programa: Planejamento Urbano
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 7.478.273,56
Saldo a executar: R\$ 2.756.889,68
Vigência do Contrato: 31/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação da Marginal Poti Sul	Implantação da 1ª etapa da via marginal poti sul no município de Teresina-PI	7.478.273,56	2.756.889,68	Em contratação

COMPLEMENTAÇÃO DA VIA MARGINAL POTI SUL

Número do Contrato: 1.016.214-72/2013 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Complementação à implantação da 1ª etapa da via marginal poti sul, no município de Teresina-PI
Programa: Planejamento Urbano
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 1.407.625,51
Saldo a executar: R\$ 609.832,59
Vigência do Contrato: 31/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Complementação da Marginal Poti Sul	Complementação à implantação da 1ª etapa da via marginal poti sul, no município de Teresina-PI	1.407.625,51	609.832,59	Em contratação

PAVIMENTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL SUL

Número do Contrato: 869.137/2018 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Pavimentação de Vias Públicas no Município de Teresina - PI
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 510.000,00
Saldo a executar: R\$ 190.466,18
Vigência do Contrato: 31/12/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação do Pólo Industrial	Pavimentação de Vias Públicas no Pólo Empresarial Sul - Via Coletora VII - Bairro Pedra Miúda	510.000,00	190.466,18	Em execução

Número do Contrato: 887.061/2019 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Pavimentação de Vias Públicas no Município de Teresina - PI
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 514.590,45
Saldo a executar: R\$ 514.590,45
Vigência do Contrato: 24/12/2022
Situação do Contrato: A Licitar

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação do Pólo Industrial	Pavimentação de Vias Públicas no Pólo Empresarial Sul - Via Coletora Secundária III	514.590,45	514.590,45	A Licitar

URBANIZAÇÃO VILA ALTO DA RESSUREIÇÃO E FREI DAMIÃO

Número do Contrato: 352.686-28/2011 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Urbanização do Alto da Ressureição e Frei Damião
Programa: Intervenção em Favelas
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 23.614.125,49
Saldo a executar: R\$ 2.302.211,38
Vigência do Contrato: 21/05/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Urbanização do Alto da Ressureição e Frei Damião	Urbanização do Alto da Ressureição e Frei Damião	23.614.125,49	2.302.211,38	Em execução

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS

Número do Contrato: 1.048.006-23/2017 - MDR/CAIXA
Objeto do Contrato: Pavimentação de diversas vias
Programa: Planejamento Urbano
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 9.019.045,97
Saldo a executar: R\$ 1.652.351,93
Vigência do Contrato: 30/06/2021
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Pavimentação 9 Milhões	Pavimentação asfáltica de diversas vias em Teresina/PI	9.019.045,97	1.652.351,93	Em execução

REQUALIFICAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS

Número do Contrato: 836.117/2016 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Urbanização do entorno de Hortas Comunitárias Urbanas
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 3.139.905,17
Saldo a executar: R\$ 3.139.905,17
Vigência do Contrato: 31/12/2021
Situação do Contrato: Aguardando repasse do governo federal

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Urbanização das Hortas	Urbanização do entorno de Hortas Comunitárias Urbanas, Trecho 01 e 02	3.139.905,17	3.139.905,17	Licitada

Número do Contrato: 871.748/2018 - MDR/CODEVASF
Objeto do Contrato: Urbanização do entorno de Hortas Comunitárias Urbanas
Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 1.666.564,50
Saldo a executar: R\$ 1.666.564,50
Vigência do Contrato: 31/12/2021
Situação do Contrato: Aguardando repasse do governo federal

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Urbanização das Hortas	Urbanização do entorno de Hortas Comunitárias Urbanas, Trecho 03	1.666.564,50	1.666.564,50	Licitada

PROJETO DAS SUB-BACIAS PD07, P10, P11 E P12

Número do Contrato: 402.536-72/2012, 402.509-48/2012, 402.518-50/2012 e 402.546-97/2012 - MCIDADES/CAIXA
Objeto do Contrato: Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais
Programa: Saneamento Básico
Fonte de Recurso: OGU
Valor Total: R\$ 9.250.000,00
Saldo a executar: R\$ 974.525,60
Vigência do Contrato: 19/12/2020
Situação do Contrato: Em execução

OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL	VALOR A EXECUTAR	SITUAÇÃO
Projeto PD07	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Tabajaras, Socopo, Morros e Verde Lar	5.500.000,00	574.413,76	Concluído
Projeto P10	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Tabuleta, São Pedro e Redenção	1.250.000,00	134.652,55	Em execução
Projeto P11	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Macaúba, Pio XII e Vermelha	1.250.000,00	146.782,12	Em Execução
Projeto P12	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Vermelha e Nossa Senhora das Graças	1.250.000,00	118.677,17	Em Execução
VALOR TOTAL:		9.250.000,00	974.525,60	

FONTE DE RECURSO	VALOR TOTAL	SALDO A EXECUTAR
FGTS	R\$ 415.726.839,54	R\$ 194.641.664,24
BANCO DO BRASIL	R\$ 120.000.000,00	R\$ 81.132.356,78
CAF	R\$ 240.029.479,77	R\$ 209.267.688,04
FINISA	R\$ 152.067.625,42	R\$ 102.743.374,10
BANCO MUNDIAL	R\$ 459.360.000,00	R\$ 374.338.739,28
OGU	R\$ 327.937.738,44	R\$ 213.930.715,20
Valor Total	1.715.121.683,17	1.176.054.537,64

RELAÇÃO DE CONTRATOS NEGOCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

PROGRAMA TERESINA 2030 – SUSTENTÁVEL E RESILIENTE

Objeto do Contrato:	Execução de obras de Infraestrutura Urbana e Social nos eixos de: Mobilidade Urbana, Saneamento Básico, Requalificação Habitacional, Aquisição de Equipamentos para a Promoção da Inovação, Áreas Verdes, Eficiência Energética, Fortalecimento Institucional e Capacitação.
Programa:	Teresina 2030 – Sustentável e Resiliente
Fonte de Recurso:	Agencia Francesa de Desenvolvimento - AFD
Valor Total:	€ 36.000.000,00
Valor Total em Reais (cotação em 01/dez/20: 6,285):	R\$ 226.260.000,00
Situação do Contrato:	Recurso aprovado, em fase de contratação

COMPONENTE	VALOR TOTAL
SANEAMENTO BÁSICO	€ 9.425.000,00
Construção de fossas sépticas ecológicas	3.800.000,00
Construção de pequenas galerias	2.700.000,00
Obras e Projetos de Implantação do Sistema de drenagem com soluções baseadas na natureza	2.925.000,00
MOBILIDADE URBANA	€ 5.900.000,00
Pavimentação em paralelepípedo	2.500.000,00
Recuperação de pavimentação asfáltica	700.000,00
Readequação de vias para integração de modais (veículos e pedestres) com segurança - ruas completas	2.700.000,00
REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL	€ 4.500.000,00
Ações de requalificação habitacional em moradias em situação de vulnerabilidade	4.500.000,00
EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO	€ 900.000,00
Obras de implantação de um laboratório de Inovação	900.000,00
ÁREAS VERDES	€ 7.850.000,00
Reforma de parques ambientais e implantação de novos parques	3.600.000,00
Ações pontuais de arborização para mitigação de ilhas de calor	2.000.000,00
Construção de corredores verdes	2.250.000,00
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	€ 1.675.000,00
Instalação de placas fotovoltaicas em comunidades rurais para poços de água	675.000,00
Ações de eficiência energética em prédios públicos	1.000.000,00
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO	€ 2.750.000,00
Cartas-consultas para captação de recursos - contratação ou capacitação	2.050.000,00
Eventos de Capacitação e sensibilização	700.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA	€ 3.000.000,00
Gerenciadora e supervisora	2.000.000,00
Projetos executivos elaborados	1.000.000,00
VALOR TOTAL EM EURO:	€ 36.000.000,00
VALOR TOTAL EM REAIS (cotação em 01/dez/20: 6,285):	R\$ 226.260.000,00

PROGRAMA TERESINA INTHEGRAL

Objeto do Contrato: Construção de 08 escolas de tempo integral, Instalação de 08 Centros de Educação Infantil e Urbanização do Entorno dessas escolas e CMEIS, com a implantação de vias e calçadas humanizadas voltadas especialmente para as crianças

Programa: Teresina InTHEgral
Fonte de Recurso: New Development Bank- NDB
Valor Total: \$ 50.000.000,00

Valor Total em Reais (cotação 2/dez/20 : 5,22)
R\$ 261.000.000,00

Situação do Contrato: Recurso aprovado, em fase de contratação

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Construção de 08 escolas de tempo integral, Instalação de 08 Centros de Educação Infantil e Urbanização do Entorno dessas escolas e CMEIS, com a implantação de vias e calçadas humanizadas voltadas especialmente para as crianças	\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL EM DÓLAR:	\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL EM REAIS (cotação 2/dez/20 : 5,22):	R\$ 261.000.000,00

CASA DA MULHER BRASILEIRA

Objeto do Contrato: Construção da Casa da Mulher Brasileira

Programa: Casa da Mulher Brasileira

Fonte de Recurso: MCIDADANIA

Valor Total: R\$ 5.940.000,00

Situação do Contrato: Em contratação

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Construção da Casa da Mulher Brasileira	R\$ 5.940.000,00

PROGRAMA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM REAIS
TERESINA 2030 – SUSTENTÁVEL E RESILIENTE	€ 36.000.000,00	R\$ 226.260.000,00
TERESINA INTHEGRAL	\$ 50.000.000,00	R\$ 261.000.000,00
CASA DA MULHER BRASILEIRA	R\$ 5.940.000,00	R\$ 5.940.000,00
VALOR TOTAL:		R\$ 493.200.000,00